

コース管理作業予定（令和4年2月～5月）			
2月	3月	4月	5月
Aグリーン・Lグリーン			
Aグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 2回 除草 手取り 防寒 シート掛 14日 Lグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 2回 除草 手取り 防寒 シート掛け 14日	Aグリーン 刈込 3.3mm 25回 目砂 0.5mm 1回 除草 手取り Lグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 1.0mm 2回 除草 手取り 更新 エアレーション 1回 バーチカル 1回	Aグリーン 刈込 3.3mm 20回 目砂 1.0mm 2回 更新 エアレーション 1回 バーチカル 1回 グリーン エッジ処理 Lグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 2回 グリーン エッジ処理 除草 手取り	Aグリーン 刈込 3.3mm 20回 目砂 0.5mm 2回 更新 スパイクン 1回 バーチカル 1回 病虫害対応 Lグリーン 刈込 3.3mm 20回 目砂 0.5mm 2回 更新 スパイクン 1回 バーチカル 1回 病虫害対応
ティー（コウライ）			
防寒 シート掛け 28回	刈込 8.0mm 4回 目砂 2.0mm 1回 更新 エアレーション 1回	刈込 8.0mm 4回 除草 手取り	刈込 8.0mm 8回 病虫害対応
フェアウェイ			
更新 エアレーション	目土 3.0mm 材料 コンポスト	刈込 18mm 2回 除草 ライン見直し	刈込 18mm 6回 病虫害対応 ライン見直し
ラフ			
更新 エアレーション	目土 3.0mm 材料 コンポスト	刈込 45mm 1回 除草	刈込 45mm 2回 病虫害対応
その他工事等			
マツの剪定 暗渠排水工事 3箇所 ハンカ内排水 10箇所 ハンカ砂補充 全コース スプリンクラー調整	マツの剪定 裸地補修工事 樹木補植工事	裸地補修工事 ティフトン芝撤去 スプリンクラーヘッド嵩上げ	補修工事後養生

